

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIO - REDE COLETORA DE ESGOTOS

Item	Discriminação	Preço Total R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			execução %	valor %	execução %	valor %	execução %	valor %	execução %	valor %	execução %	valor %	execução %	valor %
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	28.774,62	50,00%	14.387,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	14.387,31
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	118.013,22	16,66%	19.661,00	16,66%	19.661,00	16,67%	19.672,80	16,67%	19.672,80	16,67%	19.672,80	16,67%	19.672,80
3	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.154,73	100,00%	1.154,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	CANTEIRO DE OBRAS	12.242,15	100,00%	12.242,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	17.708,22	40,00%	7.083,29	40,00%	7.083,29	10,00%	1.770,82	10,00%	1.770,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	SINALIZAÇÃO DE OBRA	12.009,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.009,34
7	MOVIMENTO DE TERRA	189.376,37	20,00%	37.875,27	15,00%	28.406,46	15,00%	28.406,46	15,00%	28.406,46	15,00%	28.406,46	20,00%	37.875,27
8	POÇO DE VISITA	105.831,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	42.332,53	40,00%	42.332,53	20,00%	21.166,27
9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS	511.952,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	102.390,59	40,00%	204.781,17	40,00%	204.781,17	0,00%	0,00
10	CAIXAS COLETORAS	31.017,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	15.508,86	50,00%	15.508,86
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	547,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	547,94
	VALOR SIMPLES (R\$)	1.028.628,57	8,98%	92.403,75	5,36%	55.150,75	14,80%	152.240,67	28,87%	296.963,79	30,21%	310.701,82	11,78%	121.167,79
	VALOR ACUMULADO (R\$)	1.028.628,57	8,98%	92.403,75	14,34%	147.554,50	29,15%	299.795,17	58,02%	596.758,95	88,22%	907.460,78	100,00%	1.028.628,57